



**BOGOTÁ D.C.**

**FECHA:** 19 de Diciembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA:** 92940-5

**CONTRATANTE:** Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

**Asunto:** SOLICITUD PRORROGA OC 92940-5 – AMPLIACIÓN ADQUIRIR LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. - LOTE 3 CAPACIDAD 21 A 30 KWP/H (5 SEDES)

Señores Alcaldía Mayor de Bogotá

Reciban un cordial saludo, la presente es para solicitar amable y formalmente una nueva prórroga para la orden de compra 92940-5, teniendo en cuenta que la tramitología con el operador de red ENEL CODENSA se ha tardado más de lo esperado, actualmente los diseños de las ampliaciones ya fueron aprobadas por ENEL CODENSA, estamos a la espera de la programación de las visitas técnicas en cada uno de los Supercedes, hemos realizado mesas de trabajo con ENEL CODENSA para agilizar el proceso pero el flujo de proyectos registrados en la plataforma no permite disminuir los tiempos de aprobación.

Con base a lo anterior se solicita amablemente se prolongue la duración del contrato que termina el 31/12/2023 hasta el 29/02/2024 tomando un tiempo prudente para realizar la legalización de los sistemas fotovoltaicos instalados ante el operador de red y cumplir a cabalidad el objetivo de la orden de compra, si esta legalización se logra antes de la fecha propuesta se hará la respectiva entrega del proyecto con su acta final. **Esta prórroga no generará sobrecostos para la alcaldía ni modificará el valor contratado en la orden de compra 92940.**

Agradecemos de antemano su comprensión y quedamos atentos a su oportuna respuesta.

Atentamente,

**DIEGO ESCOBAR SANCHEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL UT INGEVALLE SOLGER**