



**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 121716 CON  
CÓDIGO No. 4233000-776-2023**

**CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL INGEVALLE-SOLGER AMP 040 01  
2021

**OBJETO:** ADQUIRIR LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO  
EN LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA  
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGMENTO 1 LOTE  
1. CAPACIDAD 61 A 70 KWP/H (2 SEDES)

**VALOR DEL CONTRATO:** \$657.042.986

**PLAZO:** 14 MESES

**GARANTÍA No.**

**5-44-101152849**

<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA DESDE</b>	<b>VIGENCIA HASTA</b>	<b>VALOR</b>
Cumplimiento	10/01/2024	06/08/2025	\$65.704.298,59
Pago anticipado	08/02/2024	06/08/2025	\$197.112.895,76

**ASEGURADORA** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**FECHA DE APROBACIÓN  
DE LA PÓLIZA** 5/01/2024

**SUPERVISOR**

Mauro Palta Cerón  
Director Administrativo y Financiero

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN** 05/12/2023

**FECHA DE INICIACIÓN** 10/01/2024

**PLAZO INICIAL** 6 meses

**PRÓRROGA 1** 5 meses

**PRÓRROGA 2** 3 meses

**FECHA DE TERMINACIÓN** 06/02/2025

**FECHA DE ENTREGA** Sistemas fotovoltaicos Archivo de Bogotá – 16/09/2024

Sistemas fotovoltaicos CMPR – 16/09/2024

En Bogotá DC, se reunieron en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., MAURO PALTA CERÓN – DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO quien efectúa la supervisión del mencionado contrato y DIEGO ESCOBAR SÁNCHEZ en representación de la UNIÓN TEMPORAL INGEVALLE-SOLGER AMP 040 01 2021, contratista, con el fin



**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 121716 CON  
CÓDIGO No. 4233000-776-2023**

de suscribir el acta de recibo de los sistemas fotovoltaicos instalados en las sedes de la Secretaría General, los cuales se describen a continuación:

<b>SEDE</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
Centro de Memoria Paz y Reconciliación – CMPR  Potencia nominal: 60kW  Potencia pico: 61,48 kWp	Panel solar fotovoltaico marca Jinko de 580W	Paneles	106
	Estructura tipo granja solar marca Alurack para instalación de 106 paneles con 42 pedestales	UN	1
	Inversores Huawei SUN2000 20KTL-M3	UN	3
	Ductería y cableado DC	UN	1
	Ductería y cableado AC	UN	1
	Tablero fotovoltaico 60kW marca Prixma	UN	1
Archivo de Bogotá  Potencia nominal: 60kW  Potencia pico: 61,48 kWp	Panel solar fotovoltaico marca Jinko de 580W	Paneles	106
	Estructura lastrada doble inclinación marca Alurack para instalación de 106 paneles con 318 contrapesos	UN	1
	Inversores Huawei SUN2000 30KTL-M3	UN	2
	Ductería y cableado DC	UN	1
	Ductería y cableado AC	UN	1
	Tablero fotovoltaico 60kW marca Prixma	UN	1

Hacen parte del recibo a satisfacción las actas de entrega de los sistemas fotovoltaicos con fecha del 16 de septiembre de 2024 para las sedes del Centro de Memoria Paz y Reconciliación, así como del Archivo de Bogotá.

De acuerdo con las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios de Sistemas Fotovoltaicos y sus elementos CCE-200-AMP-2021 en la cláusula 10 Obligaciones de los proveedores, se indica:

*“10.52 Coordinar con la Entidad Compradora a través del supervisor las fechas y actividades de los mantenimientos preventivos, previa programación, las cuales deberán ser realizadas mínimo **UNA (1) VEZ** cada seis meses por un término de dos años.”*



**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 121716 CON  
CÓDIGO No. 4233000-776-2023**

Por tal motivo, según la cláusula 11.47 del Acuerdo Marco de Precios, se deberán realizar estos mantenimientos una vez entregados los sistemas fotovoltaicos.

Dejamos constancia que hemos entregado y recibido a satisfacción los sistemas fotovoltaicos y sus elementos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el mismo y el Acuerdo Marco de Precios y dentro del plazo de ejecución contractual.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Bogotá D.C., el 28 febrero de 2025.

**EL CONTRATISTA**


---

**DIEGO ESCOBAR SÁNCHEZ**  
C.C. 16.684.552

**EL SUPERVISOR**

---

**MAURO PALTA CERÓN**  
C.C. 76.331.003

Elaboró: Karlo Fernández Cala - Ingeniero contratista Dirección Administrativa y Financiera   
Revisó: Carolina Moreno Estévez - Abogada contratista Dirección Administrativa y Financiera



**ACTA DE ENTREGA  
SISTEMA FOTOVOLTAICO 60kW  
CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN**

**CONTRATANTE:** Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

**ORDEN DE COMPRA:** 121716

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUIRIR LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LAS SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.-SEGMENTO 1- LOTE 1, CAPACIDAD 61 A 70 KWP/H (2 SEDES)

**UBICACIÓN:** CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN.

**FECHA DE ENTREGA:** 16 de septiembre de 2024.

El día lunes 16 de septiembre de 2024 por medio de la presente acta se hace constancia de la entrega a conformidad del proyecto SISTEMA FOTOVOLTAICO 60kW CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN que consta de los siguientes componentes:

<b>SE ENTREGA A CONFORMIDAD</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MARCA JINKO DE 580W	PANELES	106
ESTRUCTURA TIPO GRANJA SOLAR MARCA ALURACK PARA INSTALACIÓN DE 106 PANELES CON 42 PEDESTALES	UND	1
INVERSORES HUAWEI SUN2000 20KTL-M3	UND	3
DUCTERIA Y CABLEADO DC	UND	1
DUCTERIA Y CABLEADO AC	UND	1
TABLERO FOTOVOLTAICO 60kW MARCA PRIXMA	UND	1

observaciones: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Se firma en Bogotá a los 16 días del mes de septiembre del 2024.

Ing. Diego Andrés Pulido Gómez  
Director de Proyectos  
**UNIÓN TEMPORAL INGEVALLE-SOLGER.**

Nombre: Jholman Alexis Ulloa Ávila  
CC: 1099207970  
Cargo: Apoyo a la supervisión  
Entidad: Secretaría general



## ACTA DE ENTREGA SISTEMA FOTOVOLTAICO 60kW ARCHIVO DISTRITAL

**CONTRATANTE:** Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

**ORDEN DE COMPRA:** 121716

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUIRIR LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LAS SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.-SEGMENTO 1- LOTE 1, CAPACIDAD 61 A 70 KWP/H (2 SEDES)

**UBICACIÓN:** ARCHIVO DISTRITAL

**FECHA DE ENTREGA:** 16 de septiembre de 2024.

El día lunes 16 de septiembre de 2024 por medio de la presente acta se hace constancia de la entrega a conformidad del proyecto SISTEMA FOTOVOLTAICO 60kW ARCHIVO DISTRITAL que consta de los siguientes componentes:

SE ENTREGA A CONFORMIDAD		
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MARCA JINKO DE 580W	PANELES	106
ESTRUCTURA LASTRADA DOBLE INCLINACIÓN MARCA ALURACK PARA INSTALACIÓN DE 106 PANELES CON 318 CONTRAPESOS	UND	1
INVERSORES HUAWEI SUN2000 30KTL-M3	UND	2
DUCTERIA Y CABLEADO DC	UND	1
DUCTERIA Y CABLEADO AC	UND	1
TABLERO FOTOVOLTAICO 60kW MARCA PRIXMA	UND	1

observaciones: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Se firma en Bogotá a los 16 días del mes de septiembre del 2024.

Ing. Diego Andrés Pulido Gómez  
Director de Proyectos  
**UNIÓN TEMPORAL INGEVALLE-SOLGER.**

Nombre: Jholman Alexis Ulloa Ávila  
CC: 1099207970  
Cargo: Apoyo a la supervisión  
Entidad: Secretaría general